



ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ  
BiH.72240 Kakanj, ul. Branilaca bb Tel. + 32 55 20 12 Fax 55 20 10  
Identifikacioni broj: 4218520070001 Porezni broj(PDV): 21852007001  
Transakcijski račun: IKB d.d. Zenica 134-020-0000356396

U skladu sa članom 3. i 5. Programa utroška sredstava od koncesija za 2020. godinu ( u daljem tekstu Programa) a u okviru pozicije: Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija”, ekonomski kod: 614 300, u iznosu od **1.460.000,00 KM**, Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj podnosi Općinskom vijeću

### IZVJEŠTAJ

#### o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2020. godinu

U tabelarnom prikazu navedeni su projekti koji su obuhvaćeni Programom utroška sredstava od koncesionih naknada za 2020. godinu broj: 01/1-39-69/20 od 27.02.2020. godine, sa podacima o projektima, kako je prikazano u tabeli:

RED. BROJ	NAZIV PROJEKTA	VRIJEDNOST Po programu (KM)	Ugovorena vrijednost (KM)	Stepen i način realizacije
1.	Rekonstrukcija puteva u MZ Pope	70.000,00	69.770,00	Realizovano
2.	Obaveze po Ugovoru za radove i nadzor na sanaciji klizišta Crnačka stanica	47.000,00	47.000,00	Realizovano po potrebi: 7.588,99
3.	Izgradnja dionice ceste D.Kakanj-Kondžilo sa nadzorom- I faza	1.150.000,00	1.063.885,60	Realizovano Ugovoreni iznos: 1.356.385,66 od čega je donacija TC Kakanj 292.500,00 a obaveze Općine 1.063.885,60. Plaćanje izvršeno: Program TE 300.000,00 Program koncesija 267.663,15 FBiH 228.821,91

4.	Nabavka građevinskog materijala	25.000,00	21.948,44	Realizovano po potrebi tokom godine: 10.616,48
5.	Projektovanje, nadzor i tehnički prijemi objekata	20.000,00	17.869,28	Realizovano
6.	Laboratorijsko ispitivanje materijala koji se ugrađuju prilikom izvođenja svih vrsta radova	7.000,00	6.961,50	Realizovano
7.	Rekonstrukcija puta u MZ Brnj	20.000,00	19.998,42	Ugovoreno, nije realizovano
8.	Rekonstrukcija puta kroz Donji Kakanj (od škole do mosta	40.000,00	39.991,21	Ugovoreno, nije realizovano
9.	Rekonstrukcija putne infrastrukture u MZ Ričica	81.000,00	80.998,85	Ugovoreno, nije realizovano
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.368.423,3</b>	<b>Implementirano:1.176.691,60 a plaćeno 909.291,31 KM</b>
	Izmjena dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2020. godinu od 16.09.2020. godine	<b>960.000,00</b>		<b>Napomena: plaćanje po Programu koncesija: 380.469,94 KM</b>

## OBRAZLOŽENJE:

Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj, kao implementator Programa, počeo je sa aktivnostima odmah po usvajanju Programa koji je usvojen 27.02.2020.godine.

Priliv sredstava po osnovu koncesionih naknada je bio nedostatan za implementaciju planiranih projekata a stepen implementacije usklađen je sa prilivom sredstava i dat je u tabeli. Izuzetak je projekat pod rednim brojem 3. koji je u potpunosti implementiran, za koji su se iznalazila naknadna sredstva bez obzira na slab priliv sredstava po osnovu koncesionih naknada.

Realizacija projekata prema usvojenom Programu je sljedeća:

### 1. Rekonstrukcija puteva u MZ Pope

Prilikom pripreme tenderske dokumentacije sa MZ-om Pope dogovoreno je da se javna nabavka provede za trenutno najugroženiji put u ovoj MZ-i a to je put za Rivišće. Ugovor o izvođenju radova je zaključen sa društvom „ Trgošped „ d.o.o. Kakanj u 2019. godini. Projekat je implementiran u 2020. godini.

### 2. Obaveze po ugovoru za radove i nadzor na Sanaciji klizišta i odrona na lokalitetu Crnačka stanica

Implementacija projekta je trajala 2018/19. Radove je izvodilo društvo „ Trgošped“ d.o.o. Kakanj a nadzor nad izvođenjem radova društvo „ Modus projekt“ d.o.o. Kakanj. Ugovoreni iznos je 286.339,95 KM a implementirani iznos je 248.063,28 KM. Dio ugovora je ostao nerealizovan kako bi se u narednom periodu pratila situacija na klizištu i kako bi se u slučaju potrebe moglo hitno intervenirati bez dodatnih nabavki. Tako je tokom 2020. godine bilo manjih zahvata na sanaciji tog klizišta a ostatak sredstava će se ponovo planirati u Programu za 2021. godinu.

### 3. Izgradnja dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo sa nadzorom nad izvođenjem radova – I faza

Sporazum o saradnji na realizaciji projekta „Izgradnja dionice ceste Donji Kakanj – Kondžilo“ (grubi radovi-probijanje trase od skretanja za naselje Mramor do postojećeg mosta na rijeci Ribnici - od profila P35 do profila P118 – I faza) potpisan je između Općine Kakanj, društva „ Trgošped“ d.o.o. Kakanj, TC Kakanj i društva „JP Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, ZD RMU „KAKANJ“ D.O.O. KAKANJ u julu 2019. godine.

Po Sporazumu obaveza Općine odnosno Zavoda za planiranje i izgradnju općine je implementacija sredstava od strane TC Kakanj ( 292.500,00 KM) i Općine Kakanj.

Prvi postupak javne nabavke pokrenut je početkom avgusta 2019. godine a procijenjena vrijednost javne nabavke određena na osnovu predračuna iz projektne dokumentacije. Međutim, pristigle ponude su bile dosta veće od procijenjene vrijednosti nabavke tako da je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama postupak poništen.

Nakon toga je izvršena i revizija projektne dokumentacije u smislu izmjene predračuna radova u skladu sa aktuelnom situacijom na tržištu rada i cijenama.

Ponovljeni postupak javne nabavke pokrenut je početkom decembra 2019.godine.

Obzirom da je u međuvremenu Vlada FBiH donijela Odluku o kategorizaciji lokalne ceste Zenica- Arnauti – Ribnica- Donji Kakanj u Regionalnu cestu, Zavod je tražio izjašnjenje Općinskog vijeća u vezi implementacije projekta i Općinsko vijeće je dalo saglasnost da Zavod nastavi sa postupkom javne nabavke i implementira projekat. **Ugovoreni iznos je**

**1.356.385,66 KM** od čega je donacija TC **292.500,00 KM** a ostatak sredstava je planiran u

Programu koncesija za 2020. godinu. Izvođač je uveden u posao u rano proljeće, čim su vremenski uslovi dozvolili, radovi su se izvodili tokom godine, Izvođač je ispostavljao situacije na plaćanje a prihodi od koncesija su bili nedostatni za izmirenje svih obaveza. **Tako je iz sredstava od koncesija plaćeno samo 267.663,15 KM.** Iz tih razloga je izvršen i rebalans budžeta i kroz budžet se obezbjedilo **300.000,00 KM** za izmirenje dijela duga prema izvođaču radova a takođe obezbjedila su se sredstva i iz Budžeta Federacije BiH te se dio duga u iznosu od **228.821,91 KM** izmirio iz tih sredstava.

I faza projekta je realizovana, Izvođač radova je izvršio ugovorene obaveze tokom 2020. godine s tim da obaveze prema Izvođaču nisu izvršene u potpunosti. **Ostala su dugovanja prema izvođaču u iznosu od 267.400,00 81 KM koja treba planirati u Programu za 2021. godinu.**

#### **4. Nabavka građevinskog materijala**

Nakon provedene procedure javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, Ugovor za nabavku i isporuku građevinskog materijala za 2020. godinu potpisan je sa društvom „Nova Trgovina-S“ d.o.o. Kakanj na iznos od 21.948,44 KM. Realizacija ugovora provodila se sukcesivno tokom godine prema potrebama i zahtjevima MZ-a koje su izrazile potrebu za građevinskim materijalom a radove su izvodili sami mještani. Pored toga, česte su bile i potrebe Zavoda tokom godine da nabavi nešto od materijala što je hitno trebalo za neku intervenciju u gradu. Utrošeno je 10.616,48 KM.

#### **5. Projektovanje i nadzor**

Utrošak sredstava po ovoj poziciji se provodio sukcesivno tokom godine prema potrebama odnosno prema raspoloživim sredstvima po osnovu prihoda od koncesionih naknada. Ugovori za pojedine usluge su sklopljeni na osnovu provedenih postupaka javne nabavke direktnim sporazumima. U okviru ove pozicije ugovorene su sljedeće usluge:

- 1.755,00 KM za projekat kanalizacije Čobe
- 994,50 KM za reviziju projekata kanalizacije ( Čobe, V.Trnovci i Obre)
- 497,25 KM za Reviziju elaborata izvorišta Ilidža
- 5.000,00 KM za nadzor kanalizacije Haljinići
- 1014,71 KM za nadzor vodovoda ( Hrastovac iu Varalići)
- 706,11 KM za revizije gl.pr.vodovoda ( Ričica I Lučani)
- 889,20 KM za Reviziju pr.dokumentacije (uređenje korita r. Zgošće i r. Trstionice)
- 7.012,51 KM za nadzor nad izgradnjom dionice puta D.kakanj - Kondžilo

#### **6. Laboratorijsko ispitivanje materijala koji se ugrađuju prilikom izvođenja svih vrsta radova**

Utrošak sredstava po ovoj poziciji se provodio sukcesivno tokom godine prema potrebama odnosno prema raspoloživim sredstvima po osnovu prihoda od koncesionih naknada. Pored obaveze izvođača radova da obezbijedi atestnu dokumentaciju, na pojedinim objektima vršena je i dodatna kontrola kvaliteta ugrađenog materijala od strane Investitora. Nakon provedene procedure javne nabavke putem direktnog sporazuma Ugovor je sklopljen sa društvom „Celab“ d.o.o. Sarajevo.

**OBRAĐIVAČ:**

Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj

**PREDLAGAČ:**

Općinski načelnik

