

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Zeničko-dobojski kanton

---

OPĆINA KAKANJ  
*Služba za privredu, urbanizam  
i zaštitu okoline*



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
Zenica-Doboj Canton

---

MUNICIPALITY OF KAKANJ  
*Department of Economy, Urban Land-Use  
Planning and Environment*

## IZVJEŠTAJ

### O REALIZACIJI PROGRAMA UTROŠKA NAMJENSKIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OKOLINE IZ BUDŽETA OPĆINE KAKANJ ZA 2021. GODINU

**OBRADIVAČ:** Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

**PREDLAGAČ:** Općinski načelnik

**RAZMATRA I USVAJA:** Općinsko vijeće

**Kakanj, januar 2022. godine.**

---

## 1. UVOD

Na osnovu člana 59. Zakon o zaštiti okoline ("Službene novine Ze-Do Kantona" broj:1/00 ), tačke 1. Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoline Zeničko – dobojskog kantona, broj: 02–14–1042/15 od 15.01.2015.godine, člana 24. Statuta Općine Kakanj ("Službene novine Općine Kakanj" broj 4/08) i člana 70. Odluke o izvršenju budžeta Općine Kakanj za 2021.godinu ("Službene novine Općine Kakanj" broj: 3/21), Općinsko vijeće usvojilo je: Program utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu – Program (Službene novine Općine Kakanj broj: 5/21).

U članu 1. Programa (Službene novine Općine Kakanj broj: 5/21), iznos planiranih sredstava u Budžetu Općine Kakanj za 2021. godinu na ekonomskom kodu: 732114 iznosio je 2.376.000,00 KM, raspoređenih u tabelama 2. i 3. koje su sastavni dio Programa i 732114 iznosio je 2.136.000,00 KM – Grantovi ZDK-a, sredstva Fonda za zaštitu okoliša po sudskoj presudi – novi projekti, koji su raspoređeni shodno članu 1. Budžeta Općine Kakanj za 2021. godinu (Službene novine Općine Kakanj, broj: 3/21).

Nadležna Služba zadužena za realizaciju Programa poduzela je aktivnosti na realizaciji poštujući pozitivne zakonske propise i maksimalno se angažujući na implementaciji.

Realizacija sredstava pratila je priliv namjenskih sredstava u Budžet Općine Kakanj kako se ne bi stvorile obaveze koje nismo u mogućnosti ispoštovati te je stoga realizacija sredstava manja od planirane.

Pregled planiranih i utrošenih sredstava uz obrazloženja, a zbog lakšeg praćenja i preglednosti, dat je u tabelarnom prikazu.

2. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu.

Tabela broj 1. - PRIHODI

Redni broj	Naziv projekta	Planiran iznos sredstava KM	Realizovana/uplaćena sredstva u 2021. godini KM	Obrazloženje
1.	2.	3.	4.	6.
<b>PRIHODI:</b>				
1.	Preneseni prihodi iz 2020. godine.	898.648,93	896.076,60	Sredstva osigurana za finansiranje prenesenih obaveza iz 2020. godine.
2.	Planirani prihodi u 2021.godini.	1.425.387,50	1.724.349,74	Planirana sredstva po osnovu Uredbe o posebnim naknadama i kriterijumima za obračun naknada za zagađivače zraka (Službene novine FBiH, broj:66/11) i Uredbe o posebnim naknadama za okoliš koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila ("Službene novine Federacije BiH", broj: 14/11).
<b>UKUPNO</b>		<b>2.324.036,43</b>	<b>2.620.426,34</b>	

**Tabela broj 2. –Započeti i preneseni projekti iz 2020. godine za realizaciju u 2021. godini**

Red. broj	Naziv projekta	Planiran iznos sredstava KM	Realizovana sredstva u 2021. godini KM	Nerealizovana sredstva KM	Napomena
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>RASHODI</b>					
1.	Uklanjanje ostataka građevine, saniranje lokacije, uređenje zelene površine i ozeljenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci	35.481,18	35.480,94	0,24	Projekat je realizovan.
2.	Sufinansiranje projekata za zaštitu okoline NVO	20.000,00	19.000,00	1.000,00	Projekat je realizovan.
3.	Uređenje izletišta Bukovica	2.269,80	2.269,80	0,00	Projekat je realizovan.
4.	Povećanje energetske efikasnosti Ambulante Krševac – nastavak projekta do utroška sredstava	14.057,16	12.695,63	1.361,53	Projekat je realizovan.
5.	Povećanje energijske efikasnosti kroz rekonstrukciju krova na staroj zgradi JU za predškolski odgoj i obrazovanje "MLADOST" Kakanj	62.446,57	55.482,02	6.964,55	Projekat je realizovan.
6.	Povećanje energetske efikasnosti javnog objekta Dom Vukanovići	34.358,51	34.358,42	0,09	Projekat je realizovan
7.	Održavanje i uređenje izletišta, igrališta i zelenih površina u ruralnim dijelovima općine	12.285,00	10.922,91	1.362,09	Projekat je realizovan.

8.	Izrada idejnog rješenja proširenja daljinskog grijanja za naselje Povezice, Varda, Plandište.	30.000,00	30.000,00	0,00	Projekat je realizovan.
9.	Učešće Općine Kakanj u sufinansiranju nabavke uređaja po javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša FBiH	35.614,20	35.605,80	8,40	Projekat je realizovan.
10.	Prijevoz stanovnika općine Kakanj na Ponijere u periodima povećanih vrijednosti koncentracija zagađujućih materija	1.516,10	1.516,10	0,00	Projekat je realizovan.
11.	Uređenje i rekonstrukcija korita i obala rijeka i potoka na području općine Kakanj	36.607,02	36.606,96	0,06	Projekat je realizovan.
12.	Izgradnja LED rasvjete u naseljenim mjestima	165.000,00	162.916,41	2.083,59	Projekat je realizovan.
13.	Nadogradnja autosmećara sa istresaćem kontejnera sa montiranim kranom za podzemne kontejnere	200.000,00	200.000,00	0,00	Projekat je realizovan.
14.	Sufinansiranje utopljavanja javnih objekata i zamjene azbestnih krovova zdravstveno ispravnom vrstom pokrova	40.000,00	34.869,41	5.130,59	Projekat je realizovan.
15.	Utopljavanje prostorija hitne pomoći	35.000,00	0,00	35.000,00	Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1-2564/21 od 15.04.2021. godine zadužena je JU Dom zdravlja Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 35.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu. Projekat nije realizovan, nastavak realizacije projekta u 2022. godini.

16.	Opremanje ambulante u Krševcu	30.000,00	0,00	30.000,00	Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1-2588/21 od 19.04.2021. godine zadužena je JU Dom zdravlja Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 30.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu. Projekat nije realizovan, nastavak realizacije projekta u 2022. godini.
17.	Ugradnja podzemnih kontejnera Kraljeva Sutjeska	25.000,00	3.204,34	21.795,66	Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1-2563/21 od 15.04.2021. godine zaduženo je JP Vodokom d.o.o. Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 25.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu. Projekat nije realizovan, nastavak realizacije projekta u 2022. godini.
18.	FK Mladost	50.000,00	0,00	50.000,00	Projekat nije realizovan iz razloga što FK Mladost nije dostavila izvještaj o namjenskom utrošku sredstava odobrenih sredstva u prethodnom periodu.
19.	Održavanje mobilne monitoring stanice	1.380,02	1.380,02	0,00	Projekat je realizovan.
20.	Nastavak rekonstrukcije vrelovoda mreže daljinskog grijanja	83.000,00	83.000,00	0,00	Projekat je realizovan.
<b>UKUPNO</b>		<b>914.015,56</b>	<b>759.308,76</b>	<b>154.706,80</b>	

**Tabela broj 3. – Projekti redovnog održavanja i projekti za 2021. godinu**

<b>Red. broj</b>	<b>Naziv projekta</b>	<b>Planiran iznos sredstava KM</b>	<b>Realizovana sredstva u 2021. godini KM</b>	<b>Nerealizovana sredstva KM</b>	<b>Napomena</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>RASHODI</b>					
1.	Uspostava procesa integralnog upravljanja otpadom na području općine Kakanj kroz subvencioniranje troškova sakupljanja, transporta i odlaganja kućnog otpada iz udaljenih područja	63.737,50	55.945,37	7.792,13	Projekat je realizovan
2.	Ručno i mehaničko čišćenje, pranje, uklanjanje nečistoća sa gradskih i prigradskih javnih površina i saobraćajnica, održavanje mreže odvodnje atmosferskih voda	360.000,00	348.667,64	11.332,36	Projekat je realizovan.
3.	Unapređenje i održavanje javnih zelenih površina (gradskih i prigradskih)	110.000,00	109.996,18	3,82	Projekat je realizovan
4.	Projekti održavanja i poboljšanja higijene kroz popravak i uređenje kontejnera i kontejnerskih mjesta, deratizacija, kafilerijske usluge te čišćenje vodnih objekata.	80.000,00	79.889,77	110,23	Projekat je realizovan.
5.	Održavanje mobilne stanice	40.000,00	32.862,96	7.137,04	Projekat je većim dijelom realizovan, i u toku je realizacija preostalog dijela Ugovora broj:02/1-6743/21 od 12.10.2021. godine.

6.	Promocija i edukacija stanovnika općine u oblasti zaštite okoline putem medija u općini i šire	25.000,00	22.340,01	2.659,59	Projekat je realizovan.
		10.000,00	9.977,45	22,55	
7.	Sufinansiranje projekata za zaštitu okoline NVO	20.000,00	0,00	20.000,00	Projekat nije realizovan. U toku je odabir prispijelih aplikacija po Javnom pozivu broj: 02/1-8340/21 od 15.12.2021. godine.
8.	Sufinansiranje projekata sa viših nivoa vlasti i međunarodnih fondova	20.000,00	14.451,27	5.548,73	Sufinansiranje dijela projekta „Povećanje energijske efikasnosti javnog objekta Dom Vukanović“. Sufinansiranje nabavke opreme za mobilnu monitoring stanicu.
9.	Sufinansiranje odvoza kućnog otpada iz romskog naselja Varda za 2021. godinu.	10.000,00	9.100,08	899,92	Projekat je realizovan.
10.	Prijevoz stanovnika općine Kakanj na Ponijere u periodima povećanih vrijednosti zagađujućih materija u zraku.	8.000,00	3.338,58	4.661,42	Projekat je dijelom realizovan. U toku realizacija Ugovora broj: 02/1-1295/21 od 03.03.2021. godine koji traje godinu dana ili do utroška sredstava.
11.	Podržavanje jednodnevnih volonterskih akcija	5.000,00	2.661,36	2.338,64	Projekat je realizovan.
12.	Uređenje i rekonstrukcija korita i obala rijeka i potoka na području općine Kakanj.	50.000,00	16.091,01	33.908,99	Potpisan je Okvirni sporazum na iznos od 49.998,78 KM. Potpisan je prvi ugovor na iznos od 24.999,39 KM čija je realizacija u toku, isplaćena je I i II privremena situacija.
13.	Sufinansiranje zamjene azbestnih krovova na objektima	70.000,00	47.427,18	22.572,82	Projekat je realizovan.



14.	Stručno–tehnički nadzor nad realizacijom projekata	14.000,00	6.553,10	7.446,90	Provedene procedure javne nabavke i potpisani su sljedeći Ugovori: - Ugovor broj: 02/1–1123/21 od 19.02.2021. godine na iznos od 6.703,76 KM koji je realizovan; - Ugovor broj: 02/1–7764/21 od 23.11.2021. godine na iznos od 6.903,00 KM koji će se realizovati u 2022. godini.
15.	Sufinansiranje proširenja mreže daljinskog grijanja	117.000,00	117.000,00	0,00	Projekat je realizovan.
16.	Vodokom – nabavka mehanizacije – nadogradnja autosmećara	100.000,00	100.000,00	0,00	Projekat je realizovan.
17.	Izgradnja LED rasvjete u naseljenim mjestima.	193.200,00	0,00	193.200,00	Provedena procedura javne nabavke i donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Potpisan Ugovor o izvođenju radova. Realizacija projekta u 2022. godini.
18.	Izgradnja dječijih igrališta u naseljenim mjestima	40.000,00	26.325,00	13.675,00	Provedena procedura javne nabavke i potpisan Ugovor broj: 02/1–5474/21 od 17.08.2021. godine u vrijednost 43.875,00 KM (iznos od 3.875,00 KM će se finansirati iz rezerve). Projekat nije realizovan u potpunosti, nastavak realizacije projekta u 2022. godini.
19.	Rezervna sredstva.	24.083,37	17.092,00	6.991,37	Projekat je realizovan.
20.	Adaptacija i rekonstrukcija poslovnog objekta u vikend naselju Ponijeri	50.000,00	0,00	50.000,00	Projekat nije realizovan, nastavak realizacije projekta u 2022. godini.
<b>UKUPNO</b>		<b>1.410.020,87</b>	<b>1.019.718,95</b>	<b>390.301,51</b>	

**Tabela broj 4. – PRIHODI – Sredstva Fonda za zaštitu okoliša po sudskoj presudi**

<b>Redni broj</b>	<b>Naziv projekta</b>	<b>Planiran iznos sredstava KM</b>	<b>Realizovana/uplaćena sredstva u 2021. godini KM</b>	<b>Obrazloženje</b>
1.	2.	3.	4.	6.
	<b>PRIHODI:</b>			
2.	Planirani prihodi u 2021.godini.	2.136.000,00	2.324.034,43	Planirana sredstva po osnovu Sudske presude broj: 65 0 13619320 Rev od 03.04.2020. godine
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>2.324.034,43</b>	

**Tabela broj 5.: RASHODI – Grantovi ZDK–a, Sredstva fonda za zaštitu okoliša po sudskoj presudi – novi projekti**

<b>Red. broj</b>	<b>Naziv projekta</b>	<b>Planiran iznos sredstava KM</b>	<b>Realizovana sredstva u 2021. godini KM</b>	<b>Nerealizovana sredstva KM</b>	<b>Napomena</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>RASHODI</b>					
1.	Transfer JP Grijanje d.o.o. Kakanj za proširenje mreže daljinskog grijanja u prigradskim naseljima (Zaključak potpisan 30.11.2021.godine)	544.876,92	154.724,31	390.152,61	Projekat je realizovan shodno dostavljenim privremenim situacijama od strane JP Grijanje d.o.o. Kakanj. Nastavak realizacije u 2022. godini
2.	Otplata kamata za 2020. godinu po kreditu za vodosnadbijevanje (FMF KFW)	112.670,18	112.670,18	0	Projekat je realizovan.
3.	Otplata kamata za 2021. godinu po kreditu za vodosnadbijevanje (FMF KFW)	92.807,67	92.807,67	0	Projekat je realizovan
4.	Program utroška sredstava Fonda za zašt. okoline ZDK (dio III)- Nabavka stalnih sredstava (poslovni objekat u vikend naselju Ponijeri)-PO 51.083,33	153.250,00	153.250,00	0	Projekat je realizovan.
5.	Otplata duga po kreditu za vodosnadbijevanje (FMF KFW) 2020. godina- glavnica	642.452,90	642.452,90	0	Projekat je realizovan
6.	Otplata duga po kreditu za vodosnadbijevanje (FMF KFW) 2021. godina- glavnica	642.452,90	642.452,90	0	Projekat je realizovan
<b>UKUPNO:</b>		<b>2.188.510,57</b>	<b>1.798.357,96</b>	<b>390.152,61</b>	

Tabela broj 6.

<b>REKAPITULACIJA</b>					
		<b>Planirani iznos prihodovnih sredstava KM</b>	<b>Uplaćena sredstva u 2021. godini KM</b>	<b>Utrošena sredstva u 2021. godini KM</b>	<b>Nerealizovani prihodi u 2021. godini koji se prenose u 2022. godinu KM</b>
1.	Započeti i preneseni projekti iz 2020. godine za realizaciju u 2021. godini.	898.648,93	896.076,60	759.308,76	136.767,84
2.	Projekti redovnog održavanja i projekti za 2021. godinu.	1.425.387,50	1.724.349,74	1.019.718,95	704.630,79
3.	Grantovi ZDK-a, Sredstva fonda za zaštitu okoliša po sudskoj presudi – novi projekti	2.188.510,57	2.324.034,43	1.798.357,96	525.676,47
<b>UKUPNO</b>		<b>4.512.547,00</b>	<b>4.944.460,77</b>	<b>3.577.385,67</b>	<b>1.367.075,10</b>

### **3. OBRAZLOŽENJE**

#### **3.1. Započeti i preneseni projekti iz 2020. godine za realizaciju u 2021. godini – Tabela broj 2.**

##### **3.1.1. Uklanjanje ostataka građevine, saniranje lokacije, uređenje zelene površine i ozelenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci**

Na osnovu Ugovora broj: 02/1–8691/21 od 18.11.2020. godine izvršeno je uklanjanje ostatka građevine, izgrađen je potporni zid, nakon toga je izvršeno uređenje zelene površine i ozelenjavanje samog trga.

Projekat je realizovan u potpunosti.

##### **3.1.2. Sufinansiranje projekata za zaštitu okoline NVO**

Potpisani su Ugovori sa 4 NVO i to: Klub spasilaca GSS Kakanj – 5.000,00 KM; “KA Plus” Kakanj – 5.000,00 KM; OKC Kakanj – 5.000,00 KM i CEKOR – 4.000,00 KM.

Projekat je realizovan u potpunosti.

##### **3.1.3. Uređenje izletišta Bukovica**

Izvršeno plaćanje preostalog dijela sredstava u iznosu od 2.269,80 KM za realizaciju završne faza projekta.

Projekat je realizovan u potpunosti.

##### **3.1.4. Povećanje energetske efikasnosti Ambulante Krševac – nastavak projekta do utroška sredstava**

Na osnovu Ugovora broj: 02/1–4808/21 od 22.07.2021. godine završeni su pripremni radovi na uređenju prilaza ambulanti. Također izvršeno je asfaltiranje prilaza ambulanti i priključenje ambulante na niskonaponsku mrežu.

Projekat je realizovan u potpunosti.

##### **3.1.5. Povećanje energijske efikasnosti kroz rekonstrukciju krova na staroj zgradi JU za predškolski odgoj i obrazovanje „MLADOST“ Kakanj**

Na osnovu Ugovora broj: 02/1–9823/20 od 29.12.2020. godine i Ugovora broj: 02/1–3629/21 od 31.05.2021. godine izvršena je kompletna rekonstrukcija krova na obje zgrade JU za predškolski odgoj i obrazovanje Mladost Kakanj.

Projekat je realizovan u potpunosti.

##### **3.1.6. Povećanje energetske efikasnosti javnog objekta Dom Vukanovići**

Na osnovu Ugovora broj: 02/1–8994/20 od 03.12.2020. godine i Ugovora broj: 02/1–6728/21 od 12.10.2021. godine izvedeni su radovi na povećanju energijske efikasnosti javnog objekta Dom Vukanovići odnosno isti je stavljen u funkciju.

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.1.7. Održavanje i uređenje izletišta, igrališta i zelenih površina u ruralnim dijelovima općine**

Na osnovu Ugovora broj: 02/1–8996/20 od 03.12.2020. godine izvršeno je uređenje izletišta i igrališta u mjestima: Čatići, Obre, Brežani, Vukanovići, Zgošća, Poljani, Bukovica i Tršće.

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.1.8. Izgradnja idejnog rješenja proširenja daljinskog grijanja za naselje Povezice, Varda i Plandište**

Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1–2480/21 od 12.04.2021. godine zaduženo je JP Grijanje d.o.o. Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 30.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu.

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.1.9. Učešće Općine Kakanj u sufinansiranju nabavke uređaja po javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša F BiH**

Na osnovu Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava u svrhu finansiranja projekta „Nabavka novih uređaja za kontinuirano praćenje kvaliteta zraka na području općine Kakanj“ broj: 02/1–530/20 od 27.01.2020. godine, zaključenog između Općine Kakanj i Fonda za zaštitu okoline FBiH, Općina Kakanj sufinansirala je iznos od 28.378,30 KM za nabavku uređaja za mjerenje SO<sub>2</sub> i LČ.

Također na osnovu Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava u svrhu finansiranja projekta „Unapređenje i opremanje stanice za praćenje kvaliteta zraka na području općine Kakanj“ broj: 02/1–2247/21 od 06.04.2021. godine zaključenog između Općine Kakanj i Fonda za zaštitu okoline FBiH, Općina Kakanj sufinansirala je predmetni projekat sa iznosom od 7.227,48 KM za nabavku uređaja za mjerenje CO, O<sub>3</sub> i NO/NO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub>.

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.1.10. Prijevoz stanovnika općine Kakanj na Ponijere u periodima povećanih vrijednosti koncentracija zagađujućih materija**

U skladu sa Ugovorom broj: 02/1–8533/20 od 12.11.2020. godine zaključenim između Općine Kakanj i prijevoznice firme AES Promet d.o.o. Kakanj izvršene su usluge prijevoza na izletišta Ponijeri.

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.1.11. Uređenje i rekonstrukcija korita i obala rijeka i potoka na području općine Kakanj**

Shodno Ugovoru broj: 02/1–3630/21 od 31.05.2021. godine, vršene su intervencije na uređenju korita i obala na rijekama Ribnici, Zgošći i Trstionici, po potrebi lokalnim potocima čije izljevanje bi moglo napraviti materijalnu štetu na infrastrukturi

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.1.12. Izgradnja Led rasvjete u naseljenim mjestima**

Shodno potpisanim Ugovorima izvršena je ugradnja led rasvjete u naseljima Krševac, Donji Kakanj – Groce, Veliki Trnovci – Počivale, Seoce, Demiri, Čizmići, Pedići i Brnj – Čatići.

Projekat je u potpunosti realizovan.

### **3.1.13. Nadogradnja autosmećara sa istresačem kontejnera sa montiranim kranom za podizanje kontejnera**

Shodno Zaključku Općinskog načelnika, JP Vodokom d.o.o. Kakanj je u ime Općine Kakanj izvršilo nadogradnju autosmećara sa istresačem kontejnera sa montiranim kranom za podizanje kontejnera.

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.1.14. Sufinansiranje utopljavanja javnih objekata i zamjene azbestnih krovova zdravstveno ispravnom vrstom pokrova**

Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjenjivanja pristiglih aplikacija, te na osnovu Zaključka Općinskog načelnika o odobravanju sredstava aplikantima izvršena je zamjena azbestnih krovova zdravstveno ispravnom vrstom pokrova na 8 zgrada (cca. 3.000 m<sup>2</sup>). Također azbestni otpad je privremeno deponovan na gradsku deponiju Bare.

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.1.15. Utopljanje prostorija hitne pomoći**

Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1–2564/21 od 15.04.2021. godine zadužena je JU Dom zdravlja Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 35.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu.

Projekat nije realizovan, nastavak realizacije projekta u 2022. godini.

### **3.1.16. Opremanje ambulante Krševac**

Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1–2588/21 od 19.04.2021. godine zadužena je JU Dom zdravlja Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 30.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu.

Projekat nije realizovan, nastavak realizacije projekta u 2022. godini.

### **3.1.17. Ugradnja podzemnih kontejnera Kraljeva sutjeska**

Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1–2563/21 od 15.04.2021. godine zaduženo je JP Vodokom d.o.o. Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 25.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu.

Projekat je realizovan djelimično, izrađen je glavni projekat podzemnih kontejnera i pribavljena je prethodna vodna saglasnost, nastavak realizacije projekta u 2022. godini.

### **3.1.18. FK Mladost**

Projekat nije realizovan iz razloga što FK Mladost nije dostavila izvještaj o namjenskom utrošku sredstava o ranijim projektima.

### **3.1.19. Održavanje mobilne monitoring stanice**

Shodno Ugovoru broj: 02/1–1591/20 od 06.03.2020.godine za nabavku, isporuku roba, servisiranje i kalibracija uređaja mobilne stanice, zaključenom između Općine Kakanj i firme EUNOIA d.o.o. Sarajevo u trajanju od 1 godine dana, izvršene su preostale usluge iz istoga.

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.1.20. Nastavak rekonstrukcije vrelovoda mreže daljinskog grijanja**

Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1–2587/21 od 19.04.2021. godine zaduženo je JP Grijanje d.o.o. Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 83.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu.

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.2. Projekti redovnog održavanja i projekti za 2021. godinu**

#### **3.2.1. Uspostava procesa integralnog upravljanja otpadom na području općine Kakanj kroz subvencioniranje troškova sakupljanja, transporta i odlaganja kućnog otpada iz udaljenih područja**

Sufinansiranje troškova odvoza komunalnog otpada iz udaljenih mjesnih zajednica i to: Bijele Vode, Brnj, Bilješevo, Modrinje, Podgora, Ričica, Slapnica, Tršće, Vukanovići, Zagrađe i Ponijeri.

Projekat je realizovan u potpunosti.

#### **3.2.2. Ručno i mehaničko čišćenje, pranje, uklanjanje nečistoća sa gradskih i prigradskih javnih površina i saobraćajnica, održavanje mreže odvodnje atmosferskih voda**

Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1–2359/21 od 12.04.2021. godine zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 360.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu.

Projekat je realizovan u potpunosti.

#### **3.2.3. Unapređenje i održavanje javnih zelenih površina (gradskih i prigradskih)**

Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1–2357/21 od 08.04.2021. godine zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 110.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu.

Projekat je realizovan u potpunosti.

#### **3.2.4. Projekti održavanja i poboljšanja higijene kroz popravak i uređenje kontejnera i kontejnerskih mjesta, deratizacija, kafilerijske usluge te čišćenje vodnih objekata**

Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1–2360/21 od 08.04.2021. godine zadužen je Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 80.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu.

Projekat je realizovan u potpunosti.

#### **3.2.5. Održavanje mobilne stanice**

U skladu sa Ugovorom broj 02/1–6743/21 od 12.10.2021. godine zaključenim između Općine Kakanj i NRG Sarajevo, izvršena je nabavka i isporuka roba, ugradnja, servisiranje i kalibriranje uređaja u vrijednosti od 32.862,96 KM. Preostali dio ugovora bit će realiziran u 2022. godini obzirom da je ugovor zaključen u trajanju od 1 godine dana.



### **3.2.6. Promocija i edukacija stanovnika općine u oblasti zaštite okoline putem medija u općini i šire**

Općina Kakanj i NTVIC Kakanj zaključili su Ugovor broj: 02/1–4625/21 od 09.07.2021. godine, o realizaciji projekta „Poštuj prirodu – čuvaj energiju“ na iznos od 9.977,45 KM (5 emisija, 5 priloga, 5 đinglova i 10 eko spotova) i Ugovor broj: 02/1–5211/21 od 06.08.2021. godine o realizaciji projekta „Zajedno za eko budućnost“ na iznos od 15.000,00 KM (6 emisija, 10 priloga, 3 eko spota i 2 bilborda) .

Općina Kakanj i Radio Kakanj zaključili su Ugovor broj: 02/1–4303/21 od 30.06.2021. godine, o realizaciji projekta „Eko vijest za bolju svijest“, na iznos od 2.340,00 KM.

Zaključakom broj: 02/1–7133/21 od 28.10.2021. godine, opredijeljena su sredstva u iznosu od 5.000,00 KM za FK Rudar “ Kakanj za realizaciju projekta OKOLIŠ 2021".

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.2.7. Sufinansiranje projekata za zaštitu okoline NVO**

U toku je odabir prispjelih aplikacija po Javnom pozivu broj: 02/1–8340/21 od 15.12.202. godine.

Projekat nije realizovan, nastavak realizacije projekta u 2022. godini.

### **3.2.8. Sufinansiranje projekata sa viših nivoa vlasti i međunarodnih projekata**

Sufinansiranje dijela projekta „Povećanje energijske efikasnosti javnog objekta Dom Vukanovići“ u iznosu od 5.000,00 KM.

Sufinansiranje dijela projekta „Unapređenje i opremanje stanice za praćenje kvaliteta zraka na području općine Kakanj“ u iznosu od 9.451,27 KM.

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.2.9. Sufinansiranje odvoza kućnog otpada iz romskog naselja Varda za 2020. godinu**

Shodno Ugovoru broj: 02/1–2182/21 od 05.04.2021. godine, zaključenom između Općine Kakanj i JP Vodokom d.o.o. Kakanj vršeno je tokom 2021. godine sufinansiranje odvoza otpada iz romskog naselja Varda i utrošen iznos od 9.100,08 KM.

Projekat je u potpunosti realiziran.

### **3.2.10. Prijevoz stanovnika općine Kakanj na Ponijere u periodima povećanih vrijednosti zagađujućih materija u zraku**

Na osnovu Ugovora broj: 02/1–1295/21 od 03.03.2021. godine koji je zaključen između Općine Kakanj i prijevozničke firme Mega travel d.o.o. Kakanj, vršit će se usluga prijevoza građana na izletišta Ponijeri će se vršiti u zimskom periodu i u 2022. godini obzirom da je Ugovor zaključen na period od 1 godine dana.

Projekat nije realizovan u potpunosti, nastavak realizacije projekta u 2022. godini.

### **3.2.11. Podržavanje jednodnevnih volonterskih akcija**

Općina Kakanj i Nova Trgovina – S d.o.o. Kakanj zaključile su Ugovor broj: 02/1–2942/21 od 29.04.2021. godine o nabavci roba (kroasani, gazirani i negazirani sokovi, rukavice, kese), vrijednost ugovora do 5.000 KM s PDV–om. Izvršena je nabavka rukavica i sokova za potrebe održavanja volonterske akcije sadnje sadnica u okviru projekta Go green sadnja sadnica u saradnji sa UNDP i

utrošeno 225,36 KM kao i za ekološku akciju "Grablje, vreće i rukavice, i svi u radne akcije" gdje je utrošeno 1.936,00 KM.

Također je za MZ Dumanac opredjeljena finansijska pomoć za volontersku akciju u skladu sa zaključkom broj: 02/1–9743/20 od 23.12.2021. godine u iznosu od 500,00 KM.

### **3.2.12. Uređenje i rekonstrukcija korita i obala rijeka i potoka na području općine Kakanj**

Potpisan je Okvirni sporazum na ukupan iznos od 49.998,78 KM. Potpisan je prvi ugovor na iznos od 24.999,39 KM čija je realizacija u toku.

Projekat nije u potpunosti realizovan, isplaćena je I privremena situacija, nastavak realizacije projekta u 2022. godini.

### **3.2.13. Sufinansiranje utopljavanja javnih objekata i zamjene azbestnih krovova zdravstveno ispravnom vrstom pokrova**

Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjenjivanja pristiglih aplikacija, te na osnovu Zaključka Općinskog načelnika o odobravanju sredstava aplikantima izvršena je zamjena azbestnih krovova zdravstveno ispravnom vrstom pokrova na 12 zgrada (cca. 4.000 m<sup>2</sup>). Također azbestni otpad je privremeno deponovan na gradsku deponiju Bare.

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.2.14. Stručno – tehnički nadzor nad realizacijom projekata**

Usluge vršenja stručno – tehničkog nadzora nad realizacijom projekta „Izvođenje radova na rekonstrukciji krova na staroj zgradi JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost" Kakanj“ u iznosu od 3.958,20 KM.

Usluge vršenja stručno – tehničkog nadzora nad realizacijom projekta „Održavanje i uređenje izletišta, igrališta i zelenih površina u ruralnim dijelovima općine Kakanj“ u iznosu od 436,91 KM.

Usluge vršenja stručno – tehničkog nadzora nad realizacijom projekta „Uklanjanje ostataka građevine, saniranje lokacije uređenje zelene površine i ozelenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci“ u iznosu od 2.157,99 KM.

Projekti su realizovani u potpunosti.

Također, provedena je procedura javne nabavke i potpisan Ugovor o stručno – tehničkom nadzoru za realizaciju projekata „Izgradnja dječijih igrališta u naseljenim mjestima (MZ Bjelavići, MZ Brežani, MZ Varda, MZ Kakanj II i MZ Kučići)“, i „Izgradnja LED rasvijete u naseljenim mjestima, općine Kakanj (Donji Kakanj – Tičići, Brnj, Mramor, Sopotnica – Gora, Desetnik, Krševac, Hausovići, MZ Plandište – novo naselje Bare, Varda, Bijele Vode – Banjevac, Koprivnica) broj: 02/1–7764/21 od 23.11.2021. godine u vrijednosti 6.903,00 KM. Projekat se realizuje u skladu sa dinamikom izvođenja radova predmetnih projekata.

Realizacija projekta u 2022. godini.

### **3.2.15. Sufinansiranje proširenja mreže daljinskog grijanja**

Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1–2837/21 od 23.04.2021. godine zaduženo je JP Grijanje d.o.o. Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 117.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu.

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.2.16. Vodokom – nabavka mehanizacije – nadogradnja autosmećera**

Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1-2836/21 od 26.04.2021. godine zaduženo je JP Vodokom d.o.o. Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 100.000,00 KM iz Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2021. godinu.

Projekat je realizovan u potpunosti.

### **3.2.17. Izgradnja Led rasvjete u naseljenim mjestima**

Provedena procedura javne nabavke i donesena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Potpisan je Ugovor o izvođenju radova sa najpovoljnijim ponuđačem.

Projekat nije realizovan, nastavak realizacije projekta u 2022. godini.

### **3.2.18. Izrada dječijih igrališta u naseljenim mjestima**

Proveden Javni poziv broj: 02/1–5064/21 od 28.07.2021. godine, odabrana lista projekata sa prijedlogom iznosa za sufinansiranje od strane Komisije formirane Rješenjem Općinskog Načelnika broj: 02/1–5026/21 od 27.07.2021. godine. Provedena Javna nabavka i potpisan Ugovor o nabavci roba i radova za potrebe realizacije projekta „Izgradnja dječijih igrališta u naseljenim mjestima“ broj: 02/1–5474/21 od 17.08.2021. godine u vrijednosti 43.875,00 KM. Razlika 3.875,00 KM obzirom na poskupljenje cijena na tržištu, akt broj: 04/1–821/21 od 23.07.2021. godine planirana iz rezervnih sredstava. Radovi završeni u MZ Brežani, MZ Bjelavići i MZ Kakanj II. Plaćena prva privremena situacija u vrijednosti 26.325,00 KM

Realizacija projekta u 2022. godini, kada se steknu povoljniji vremenski uslovi.

### **3.2.19. Rezervna sredstva**

Sredstva korištena za finansiranje aktivnosti koje nisu planirane u Programu a bile su neophodne:

- Nabavka web baziranog softwera za publikaciju vrijednosti mjerenja kvaliteta zraka;
- Subvencioniranje ekološkog projekta povodom obilježavanje 22. aprila dana planete zemlje;
- Odvoz otpada sa Varde nakon požara;
- Usluge nadzora nad realizacijom projekta Uređenje i rekonstrukcija korita i obala rijeka i potoka na području općine Kakanj;
- Sufinansiranje nabavke klupa i stola za potrebe stanara zgrade A3;
- Vršenje usluga servisiranja uređaja za mjerenje CO, O<sub>3</sub> i defektaža imisione mjerne stanice TE Kakanj;
- Realizacija Ugovora za popravak analizatora za mjerenje SO<sub>2</sub>, NO/NO<sub>2</sub>/Nox i prašine sa nabavkom dijelova;

**3.3. Grantovi ZDK-a, Sredstva fonda za zaštitu okoliša po suskoj presudi – novi projekti – Tabela broj 5.**

**3.3.1. Transfer JP Grijanje d.o.o. Kakanj za proširenje mreže daljinskog grijanja u prigradskim naseljima**

Zaključkom Općinskog načelnika broj: 02/1–7931/21 od 30.11.2021. godine zaduženo je JP Grijanje d.o.o. Kakanj da u ime Općine Kakanj izvrši implementaciju namjenskih sredstava u iznosu od 544.876,92 KM iz Budžeta Općine Kakanj za 2021. godinu. Izvršeno je plaćanje I privremene situacije dostavljene od strane JP Grijanje d.o.o. Kakanj u iznosu od 154.724,31 KM.

Projekat nije realizovan u potpunosti, nastavak realizacije projekta u 2022. godini.

**3.3.2. Otplata kamata za 2020. godinu po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW)**

Sredstva uplaćena kroz dva anuiteta na ukupan iznos od 112.670,18 KM.

Projekat je realizovan u potpunosti.

**3.3.3. Otplata kamata za 2021. godinu po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW)**

Sredstva uplaćena kroz dva anuiteta na ukupan iznos od 92.807,67 KM.

Projekat je realizovan u potpunosti.

**3.3.4. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio III) – Nabavka stalnih sredstava (poslovni objekat u vikend naselju Ponijeri)**

Shodno Ugovoru broj: Ugovor broj: OPO–IP: 535/2020 izvršena je kupovina poslovnog objekta na Ponijerima na parcelama k.č. 1019, k.č. 1020/1, k.č. 1022/1 i k.č. 1023 K.O. Vukanovići.

Projekat je realizovan u potpunosti.

**3.3.5. Otplata duga po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) 2020. godina - glavnica**

Sredstva uplaćena kroz dva anuiteta na ukupan iznos od 642.452,90 KM.

Projekat je realizovan u potpunosti.

**3.3.6. Otplata duga po kreditu za vodosnabdijevanje (FMF KFW) 2021. godina - glavnica**

Sredstva uplaćena kroz dva anuiteta na ukupan iznos od 642.452,90 KM.

Projekat je realizovan u potpunosti.

Iz tabele 6. Rekapitulacija prihoda "Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2021. godinu", vidljivo je da su ukupna uplaćena sredstva po ovom Programu **4.944.460,77 KM** od planiranih 4.512.547,00 KM. Ukupna realizovana sredstva iznose **3.577.385,67 KM**, što je 72,35 % realizacije uplaćenih sredstava. Ukupna nerealizovana sredstva koja se prenose u 2022. godini iznose **1.367.075,10 KM**.

Od iznosa nerealizovanih sredstava 1.367.075,10 KM, zaključeni su Ugovori i doneseni Zaključci Općinskog načelnika za realizaciju istih u vrijednosti od 856.977,62 KM:-

U Program utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline Općine Kakanj za 2022. godinu potrebno je uvrstiti sve započete a nerealizovane projekte iz 2021. godine.

**OBRAĐIVAČ**

Služba za privredu, urbanizam  
i zaštitu okoline

**PREDLAGAČ**

**OPĆINSKI NAČELNIK**

---

**Mirnes Bajtarević**