



IZVJEŠTAJ

O REALIZACIJI PLANA REDOVNOG ODRŽAVANJA JAVNIH I NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KAKANJ ZA 2020. GODINU

Općinsko vijeće je na svojoj 39. sjednici, održanoj dana 27.02.2020. godine, donijelo je ZAKLJUČAK o davanju saglasnosti na Plan redovnog održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2020. godinu, broj: 01/1-39-70/20.

U skladu sa usvojenim Planom održavanja broj: 02/1-1510/20 od 21.02.2020. godine, Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj podnosi izvještaj Općinskom vijeću o realizaciji Plana održavanja javnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za 2020. godinu u okviru pozicije: „Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada“, ekonomski kod 614 300, u ukupnom iznosu od **945.575,00 KM**.

Od prihoda planiranih po osnovu cestovnih naknada za 2020. godinu pored redovnog održavanja cesta i pružnih prelaza planirano je i izmirenje duga prema izvođaču radova za glavnu gradsku saobraćajnicu na sljedeći način:

1. Zimsko održavanje putnih pravaca 2019/20.....	355.425,00 KM
2. Redovno i vanredno(ljetno) održavanje cesta i pružnih prelaza te projektovamnje i nadzor.....	522.150,00 KM
3. Izmirenje duga prema izvođaču radova za <u>glavnu gradsku saobraćajnicu</u>	<u>68.000,00 KM</u>
SVEUKUPNO:	945.575,00 KM

1. Realizacija zimskog održavanja putnih pravaca (sezona 2019/20):

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke sa društvom „Trgošped“ d.o.o iz Kakanja, sklopljen je Okvirni Sporazum za pružanje usluga zimskog održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za period 2017-2020. godine broj: 29-1807/17 od 17.07.2017. godine, na osnovu kojeg su sklopljeni Ugovori o zimskom održavanju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za period 15.11.2019. godine do 15.03.2020. godine po pravcima:

➤ LOT 1.

- 1.1. Kakanj-Bijele Vode-Kučići-Kondžilo-Podborje (24 km),
- 1.2. Kamenolom "Trgošped" spoj sa regionalnom cestom-Kondžilo (2,7 km) i
- 1.3. Raskrsnica Stari dom-autobuska stanica Brnic (2 km),

Ukupna vrijednost radova za LOT 1. ovog Ugovora sa PDV-om iznosi: 58.763,25 KM.

➤ LOT 2.

- 1.1. Brežani-Bištrani (4,5 km),
- 1.2. Haljinići-Veliki Trnovci (6,5 km),
- 1.3. Čatići-Slapnica (5,5 km) i
- 1.4. Bjelavići-Ričić (2,0 km),

Ukupna vrijednost radova za LOT 2. ovog Ugovora sa PDV-om iznosi: 37.878,75 KM.

➤ LOT 3.

- 1.1. LC Zgošća-Tršće (raskrsnica za Zagrađe)-Zagrađe-Halinocići (4,5 km),

1.2. Ivnica-Vukanovići (8,0 km) i

1.3. Kakanj-Dumanac-Desetnik (4,0 km),

Ukupna vrijednost radova za LOT 3. ovog Ugovora sa PDV-om iznosi: 33.783,75 KM.

- LOT 4. Angažovanje mehanizacije i ljudstva u slučaju naknadnog zahtjeva naručioca za potrebe zimskog održavanja na manje prioritetnim cestovnim pravcima

Ukupna ugovorena vrijednost radova za LOT 4. sa PDV-om iznosi: 178.846,20 KM.

- LOT 5. Nabavka, transport i isporuka šljake i soli na odredišta na području općine Kakanj.

Ukupna ugovorena vrijednost radova za LOT 5 sa PDV-om iznosi 9.360,00 KM.

- Na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima ZDK, sa JP "Vodokom" d.o.o. Kakanj sklopljen je Ugovor za usluge zimskog održavanja cestovnih pravaca na području općine Kakanj (ukupna dužina 27 km) i to:

1. Kakanj (most na izlazu iz naselja Zgošća) - Tršće-Ponijeri u dužini od 21 km i

2. Donji Kakanj-Kamenolom "Trgošped" u dužini od 6 km,

za period od 01.01.2020. do 15.03.2020. godine a ugovoreni iznos je 36.793,32 KM.

Nakon potpisivanja Ugovora izvođači radova su pripremili potrebnu mehanizaciju i deponiju posipnog materijala, te izvršili obilježavanje planuma cesta radi lakšeg uklanjanja snijega sa kolovoza ceste i samog održavanja, tako da u toku zimske sezone nije bilo primjedbi na održavanje niti od strane nadzora niti od strane korisnika ceste ili građana, što se uredno i evidentiralo u Dnevniku zimske službe. Izvođači su blagovremeno izvršavali svoje obaveze redovnog održavanja čišćenja snijega i poslova na sprečavanju nastajanja poledice tako da nije bilo potrebe dodatno intervenirati u smislu dodatnog upućivanja mehanizacije.

Za dio cestovne mreže koja nije obuhvaćena redovnim održavanjem blagovremeno i ravnomjerno smo izvozili potrebnu količinu abrazivnog materijala šljake.

Ostali cestovni pravci koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem na području općine bili su tretirani po ukazanoj potrebi i po nalogu nadzornog organa.

Takođe, bila je dobra saradnja sa svim predsjednicima MZ koji su bili prisutni pri dovoženju šljake, rasporedu mjesta deponovanja i potvrdi isporuke šljake.

Može se konstatovati da je zimsko održavanje cestovne mreže na području općine Kakanj proteklo sa zadovoljavajućem stepenom prohodnosti, sigurnosti i nesmetanim odvijanjem saobraćaja na cetama što je i bio glavni ugovoreni cilj zimskog održavanja cesta. Nije bilo obustava saobraćaja, niti drugih negativnih uticaja što bi se moglo odraziti na saobraćaj vozila i pješaka. Redovni linijski prijevoz putnika u cestovnom saobraćaju odvijao se po redu vožnje. Način na koji je organizovana zimska služba i u ovoj sezoni pokazao se vrlo učinkovitim.

Obrada i dostavljanje računa izvođača radova vršilo se shodno ispostavljenim situacijama, a za konačnu situaciju nadzorni organ je izvršio pregled radova na uklanjanju zaostalog posipnog materijala sa asvaltnog zastora, a nakon čega je slijedio nalog za isplatu pete tranše u iznosu od 10% kao garancija za pravovremeno i kvalitetno izvedene radove.

Planom redovnog održavanja javnih cesta na području općine Kakanj za zimsku sezonu 2019/20. godinu za zimsko održavanje cestovnih pravaca planirana su novčana sredstva u iznosu od **355.425,00 KM**, u skladu sa ugovorenim iznosima uz napomenu da utrošak sredstava za Lot 4. i Lot 5 zavise od vremenskih uslova i potreba na terenu.

Vrijednost radova po LOT-u 4. Angažovanje mehanizacije i ljudstva u slučaju naknadnog zahtjeva naručioca za potrebe zimskog održavanja na manje prioritetnim cestovnim pravcima utrošeno je **64.389,78 KM što je manje od ugovorenog iznosa.**

Vrijednost radova po LOT-u 5. Nabavka, transport i isporuka šljake i soli na odredišta do 15 km iznosi **10.818,36 KM što je više od ugovorenog iznosa.**

TROŠKOVI

Ugovor LOT-1 (redovno)	58.763,25 KM
Ugovor LOT-2 (redovno)	37.878,75 KM
Ugovor LOT-3 (redovno)	33.783,75 KM
Ugovor LOT-4	64.389,78 KM
Ugovor LOT-5	10.818,36 KM
Ugovor JP "Vodokom"	36.793,32 KM

SVEUKUPNO ZIMSKO ODRŽAVANJE: 242.427,21 KM

Razlika između ugovorenih i realizovanih sredstava za zimsko održavanje cesta je 112.997,79 KM .

Planom održavanja cesta je definisano da nakon obračuna zimskog održavanja cesta može se desiti da realizovana sredstva budu manja od planiranih, što zavisi od broja sniježnih dana, dana s niskim temperaturama i sl. Sva preostala sredstva, bilo da je obračun zimskog održavanja veći ili manji od planiranog, usmjere se na ljetno održavnja cesta.

2.Realizacija redovnog i vanrednog (ljetnog) održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta tokom 2020. godine:

Okvirni sporazum, broj:34-2131/18 od 17.07.2018. godine za redovno i vanredno održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Kakanj za period 2018-2020. godina je zaključen sa društvom „Trgošped“ d.o.o. Kakanj, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke.

Nakon donošenja Odluke o davanju saglasnosti na Plan redovnog održavanja javnih cesta na području općine Kakanj za 2020. godinu od strane Općinskog vijeća broj: 01/1-39-70/20 od 27.02.2020. godine a na osnovu Okvirnog sporazuma zaključen je Ugovor I o izvođenju radova na redovnom i vanrednom održavanju javnih i nerazvrstanih cesta za 2020. godinu na iznos od **321.927,45 KM**. Ovim ugovorom su utrošena (ugovorena) sva sredstva po spomenutom Okvirnom sporazumu tako da je tokom 2020. godine pokrenut i završen novi postupak javne nabavke za Okvirni sporazum o izvođenju radova na redovnom i vanrednom održavanju javnih i nerazvrstanih cesta za period 2020- 2023. godina., broj: 25-1245/20 od 03.06.2020. godine.

Do zaključenja Ugovora II o izvođenju radova na redovnom i vanrednom održavanju javnih i nerazvrstanih cesta za 2020. godinu nije došlo iz razloga što su preostala sredstva bila na neki način rezervisana za implementaciju Protokola o zajedničkom učešću u realizaciji projekta izgradnje novoprojektovane dionice RC Donji Kakanj – Kondžilo (završetak radova) zaključenom između Općine Kakanj i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštitu okoline ZDK- Direkcija za ceste od 27.08.2020. godine.Po spomenutom Protokolu učešće Općine u implementaciji projekta je 200.000,00 KM za 2020/21 godinu.

Takođe, prihod sredstava od cestarina tokom 2020. godine je bio manji od planiranog tako da je i implementacija manja od planirane.

Realizacija radova po Ugovoru I i po Planu održavanja započeta je po zaključenju ugovora i trajala je do kraja godine.

Izvođač radova je ugovor realizovao na lokalnim i nerazvrstanim cestovnim pravcima definisanim Planom održavanja i po izdatim nalogima od strane investitora.

Ugovor za održavanje pružnih prelaza tokom 2020. godine sklopljen je sa JP „ Željeznice FBiH“ i Općina je po tom ugovoru obavezna obezbijediti 50 % sredstava što je za 2020. godinu iznosilo 6.714,63 KM.

U tabelarnom prikazu koji slijedi može se vidjeti kolika je realizacija pojedinih pozicija iz Plana u odnosu na planirane pozicije i na kojim putnim pravcima se intervenisalo tokom ljetnog održavanja:

Vrsta radova	Procijenjena vrijednost radova po planu (KM)	Realizovani iznos (KM)	Lokacije realizacije
Obnavljanje i zamjena kolovoznog zastora (asfalt)	187.200,00	90.842,56	MZ Zgošća (Alagići-pristupni put osobi sa Invaliditetom), Ulica 1.maj-Bare , Zgošća (put za Aliefendiće), Hrastovac-Starposle, Bištrani-Barice,Brežani (put prema starom selu),Put za Zajezdu, Sanacija na lokaciji klizišta "Vrtaća", Ulica ZPO ,parking ispred lamele "A",Kod kružnog toka na Centru (prokop), put prema Čalucima ,Varda ,Čatići ,Povezice, Sopotnica,Popržena Gora ,Rivišća, Poljani-Lučići, Mramor-pristupni put mezarju,MZ Brnj, Ulica 309.b.br.,Tršće-Ponijeri, Most Zlatnih ljljana i Cementarski most (Sanacija asfalta na dilatacionim napravama)
Ojačanje kolovoza u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvaliteta vožnje (tampon)	196.000,00	91.598,08	Dumanac-Rošćevina,Varda, Greben-Hausoviću (klanac),pristupni put prema Willoni,Brežani,Bištrani-Seoce,Bištrani-Alispahići,Bištrani-Lukovo Brdo,Slivanj-Hrastovac, Hrastovac-Starposle,Gornja Ričica-Roje, Živalji-Lijeska, Lučani (pristupni put prema Kapeli),Tršće-Makljen,Veliki Trnovci, novo naselje Bare (Zlokuće), Kraljeva Sutjeska-Teševo,Donja Papratnica-Gornja Papratnica,Gornja Papratnica-Sebenje, Čatići (Put za Usjel),Poljani-Gajine,Krševac (Hodžići),Donja Slapnica (Maračići-Kulovići),Bukovlje (put za Čobe),Dumanac (put za Drijenove),Zgošća (Alagići-Crnač),Bijele Vode (pristupni put),Put za Bastašiće,Varalići (klizište),Semetiš,Vehabi ,Zagrađe-Halinovići,Kučići (pristupni put), Ulica 311.br.b(pristupne makadamske dionice), Vukanovići (pristupni put za Avdanicu),Bjelavići (Kolonija), Put za gornju Lipnicu
Održavanje bankina, usjeka i nasipa	10.000,00	12.535,00	Ulica ZPO(Pored graža kod Besta),Haljinići-Veliki Trnovci,Brežani-Bištrani,Bukovlje-Demiri,Put prema mezarju Skenderovići,Put za Subotinje, Greben-Bijele Vode, Zgošća-Vrtaća, Haljinići-Seoce
Čišćenje kolovoza i objekata za odvodnju	20.000,00	16.597,62	Čišćenje rigola i kolovza Zgošća-Tršće,Čišćenje rigola Kamenolom Trgošped-Podborje,Ulica 1.maj, Tršće (Ivnica-od raskrsnice za Semetiš prema Tršču),Iskop i čišćenje kanala Haljinići-Gornja Ričica,Popržena Gora-čišćenje putai kanala prema kapeli ,Brnjic-Laze -čišćenje

			cijevi,Hausovići (Kamen)-Drijen ,Tršće-Vukanovići,Haljinići-Seoce-Veliki - Trnovci,Greben-Klanac-Bijele Vode
Postavljanje zaštitne ograde	22.800,00	9.681,75	Donji Kakanj (put za Donje Tičiće), na lokaciji klizišta "Vrtaća".
Poboljšanje sistema odvodnje cesta	15.000,00	42.984,75	Ljevano-Željezna rešetka na Vardi, Dumanac-radovi na postavljanju cijevi pored Mezarja, "Vrtaća klizište"-Izrada odvodnje PEHD cijevima od "klizišta" do vodotoka "Zgošće" , Izrada cjevastog propusta u Koprivnici,Izrada cjevastog propusta u Velikim Trnovcima,Donji Kakanj (Jahorina) -izrada betonskog kanala, Ulica Omera Maslića -postavljanje ljevano željezne rešetke i odvod cijevima do vodotoka ,Ulica 1.maj-postavljanje ljevano željezne rešetke i odvod cijevima do vodotoka, Ulica 309.b.br.,Ljevano-Željezna rešetka Hrastovac, šaht kod Lamele C
Sanacija mostova, potpornih i obložnih zidova uz cestu	10.000,00	7.550,95	Most Benat (zamjena talpi), sanacija ležišnih armirano-betonskih greda na mostu Podbjelavići-Ričica, Desetnik (drveni most prema osobi sa invaliditetom),Ulica 1.maj - potporni zid na krivini ,
Manji zahvati na saniranju klizišta i odrona	20.000,00	14.190,14	Alagići Zgošća (proširivanje usjeka na mjestu klizišta), uklanjanje obrušenog kamenog zida Poljani,Brnjic-Starposle (sanacija odrona), Kod OŠ Brnjic (sanacija obaloutvrde),Zgošća-Tršće(čišćenje osulina)
Košenje trave	3.000,00	7.869,77	Tršće-Ponijeri, Kamenolom Trgošped-Podborje,Put za Dujmoviće, cesta prema Vardi iz pravca Cementarskog mosta
Hitne intervencije (ostale nepredviđene pozicije)	20.150,00	28.076,84	Uređenje parkinga ispred SKI lifta Ponijeri, radovi na izradi preljevnog betonskog kanala iza sportskog terena u Haljinićima radi sprečavanja plavljenja, prilaz Zgradi Socijalnog stanovanja,Isporuke betona za MZ Krševac(Hodžići),Modrinje ,MZ Pope(Kubure)
UKUPNO:	504.150,00	321.927,45	

REKAPITULACIJA CESTARINA za 2020. godinu

Red. broj	Opis poslova	Planirana sredstva (KM)	Realizovana sredstva (KM)
1.	Zimsko održavanje putnih pravaca za sezonu 2019/20	355.425,00	242.427,21
2.	Sufinansiranje prijelaza puta preko željezničke pruge na području Općine	8.000,00	6.714,63
3.	Radovi redovnog i vanrednog (ljetno) održavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta tokom 2020. godine:	504.150,00	321.927,45
4.	Projektovanje i nadzor	10.000,00	1.170,00
5.	Izmirenje duga prema izvođaču radova za glavnu gradsku saobraćajnicu	68.000,00	68.000,00
UKUPNO:		945.575,00	640.239,29
Rezervisana sredstva za pokretanje postupka javne nabavke za izgradnju RC D.Kakanj – Kondžilo (u skladu sa potpisanim Protokolom između Općine Kakanj i Ministarstva prostornog uređenja, prometa i komunikacija ZDK)		200.000,00	

Napomena: Ostvareni prihod od cestarina u 2020. godini je 761.954,36 KM tako da se za izgradnju RC D.Kakanj –Kondžilo, dio sredstava rezerviše iz Budžeta 2020. godine a preostali dio iz Budžeta za 2021. godinu.

OBRADIVAČ:

Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj

PREDLAGAČ:

Općinski načelnik